

**Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska**

Termin realizacji 01.04.2016 – 15.11.2016

Obszary								
Nr obszaru	Ulice	Dzielnica	Opis robót	Koordinacja z gestorami/ inne uwarunkowania	Ocena stanu realizacji	Biuro DRMG	Planowany harmonogram	Wykonawca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
OBSZAR I	Czyżewskiego	Oliwa	Remont ist. chodników na dł. 700 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	kwiecień - październik	PBH "JUMAR" Sp.żo.o ul. Gen. S. Skalskiego 21, 83-004 Pruszcz Gdański, Kierownik budowy: Wojciech Tiunajtis
	Jantarowa	Jelitkowo	remont ist. chodnika ok. 350 mb wraz z naprawą alei parkowych i wyposażeniem mała architektura		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	kwiecień - sierpień	
	Opacka	Oliwa	remont ist. chodnika ok. 510 mb, uporządkowanie ruchu w rejonie handlu i remont chodnika po drugiej stronie ok. 80 mb.		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	kwiecień - październik	
	Piastowska	Przymorze	Nakładka bitumiczna jezdni i chodnik na odc. 150 m.	GIWK rozpocznie prace na początku lutego 2017	zadanie będzie realizowane do 30 czerwca 2017 r. z uwagi na prace GIWK-u	BZP	do czerwca 2017	
OBSZAR II	Radarowa	Matarnia	budowa ciągu pieszo-jezdnego z płyt typu YOMB - 620 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	kwiecień - czerwiec	Firma Usługowo - Budowlana Cygert Witold 83-341 Gowidlino, ul. Kościelna 6, Kierownik budowy : Mariusz Kleinschmidt
	Tamka	Stogi	Remont ist. chodników dł. 1800 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	czerwiec - wrzesień	
	Złota Karczma	Złota Karczma	remont ist. chodników dł. 150 mb wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych	współfinansowanie miejsc przez wspólnoty	odebrane i przekazane do ZDIz	DR	maj - czerwiec	
	Żurawia	Olszyna	budowa nowego chodnika - 300 mb wraz z utwardzeniem pnawierzchni grutowej - 300 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	czerwiec - wrzesień	
OBSZAR III	Abrahama	Wrzeszcz	Remont ist. i budowa nowego chodnika dł. 640 mb, dostosowanie do parkowania, remont nawierzchni bitumicznej 320 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	kwiecień - sierpień	ROKA Budownictwo Sp.żo.o, ul. Południowa 16 C, 83-200 Starogard Gdański Kierownik robót: Artur Leszczyński tel.: 504 979 439
	Dmowskiego	Wrzeszcz	remont chodnika dł. 200 mb wraz z dokonaniem remontu chodnika z 2014 r.		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	maj-sierpień	
	Wileńska	Wrzeszcz	Remont ciągu pieszo - rowerowego po stronie Swissmed		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	lipiec - wrzesień	
OBSZAR IV	Dekerta	Wrzeszcz	remont jezdni i chodnika na dł.ok.70 mb	GIWK realizuje roboty	odebrane i przekazane do ZDIz	DR	październik-listopad	DROGOMET Sp.żo.o., ul. Litewska 20, 80 - 719 Gdańsk Kierownik robót: Maciej Pawlak tel. 501 521 685
	Giełguda	Aniołki	remont ist. chodnika 230 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	czerwiec-sierpień	
	Małachowskiego	Wrzeszcz	remont ist. chodników 320 mb, remont nawierzchni z brukowca - 160 mb	GIWK realizuje prace	odebrane i przekazane do ZDIz	DR	lipiec - listopad	
	Michałowskiego	VII Dwór	remont ist. chodników - 720 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	maj-listopad	
	Rejenta	Wzgórze Mickiewicza	remont ist. chodników - 340 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	wrzesień - listopad	
	Telimeny	Wzgórze Mickiewicza	remont ist. chodników - 360 mb, wymiana lamp oświetleniowych	GIWK realizuje prace, ENERGA - wymiana słupów	odebrane i przekazane do ZDIz	DR	wrzesień -listopad	
OBSZAR V	Chałbińskiego	Chełm	remont chodników 920 mb, remont nawierzchni bitumicznej 460 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	kwiecień-październik	Firma Budowlano - Drgowa MTM, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
	Łużycka	Chełm	remont chodników 620 mb, remont nawierzchni bitumicznej - 300 mb	GIWK - do 30 lipca	odebrane i przekazane do ZDIz	DR	lipiec-październik	
BO	Narwicka	Letnica	wykonanie jednostronnego utwardzonego pobocza z płytek betonowych 30 x30 na dł. 250 mb w ulicy Narwickiej		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	październik -listopad	STRABAG Sp.żo.o. ul. Parzewska 10 05 - 800 Pruszków Kierownik budowy - Bartosz Ossowski
BO	Na Szańcach/ SP 59	Olszyna	budowa chodnika wraz z schodami terenowymi łączącymi chodnik przy ul. Na Szańcach z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż odpływu Motławy - dł. ok. 60 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	listopad	
BO	Trakt Św. Wojciecha	Gdańsk Lipce	remont nawierzchni chodników i zjazdów na dł. 170 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	listopad	
BO	Belgradzka	Piecki - Migowo	remont i dowiązanie do istn. chodnika na dł ok. 16 mb.		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	listopad	
BO	Chłopska / Krzywoustego	Przymorze	remont ist. ciągu pieszego na dł. 150 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	październik-listopad	
BO	Jagiellońska	Przymorze	remont chodnika wraz z remontem ciągów komunikacyjnych na dł. 600 mb		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	sierpień-listopad	
BO	Gdańskiego Kolejarza	Rudniki	wykonanie jednostronnego utwardzonego pobocza z płytek betonowych 30 x30 na dł.ok. 450 mb w ulicy Gdańskiego Kolejarza		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	wrzesień - listopad	
BO	SKM Żabianka	Żabianka	Remont ciągu pieszo - rowerowego na dł. 70 mb (szer. ok.9,5 m)		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	październik-listopad	
OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIA	Grobla II	Śródmieście	Remont chodnika po jednej stronie ulicy na dł. 65 mb		Zaawansowanie 20 %	DR	październik - luty 2017	Eurovia Polska S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
	Grobla III	Śródmieście	Remont chodników po obu stronach ulicy na dł. 70 mb		Zaawansowanie 75 %	DR	październik - luty 2017	
	Grobla IV	Śródmieście	Remont jezdni i chodników na dł. ok. 70 mb.		Zaawansowanie 40 %	DR	październik - luty 2017	
	Łagiewniki	Śródmieście	Remont chodników po obu stronach ulicy na dł. 120 mb		Zaawansowanie 90 %	DR	wrzesień - luty 2017	
	Straganiarska	Śródmieście	Remont jezdni i chodników na dł. ok. 195 mb	rozpoczęcia prac przez GIWK	Zaawansowanie 40 % prac	DR	wrzesień - luty 2017	
OBSZAR DODATKOWY	Miałki Szlak	Rudniki	budowa oświetlenia i budowa nowego chodnika na dł 500 mb		zaawansowanie 30 %	DR	aneks - luty 2017	Elbudrem
	Kartuska	Jasień	Remont ist. chodnika na dł. 400 mb od ul. Półnicy do ul. Zwierzynieckiej		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	Listopad - grudzień	Firma Usługowo - Budowlana Julitta Cygert, 83 -341 Gowidlino, ul. Kościelna 6
	Dywizjonu 303	Zaspa	Remont ist. chodnika na dł. 80 mb.		odebrane i przekazane do ZDIz	DR	listopad	Firma Usługowo - Budowlana Julitta Cygert, 83 -341 Gowidlino, ul. Kościelna 6
Stan na dzień 30.12.2016 r. Z uwagi na konieczność koordynacji robót z gestorami sieci kolejność realizacji prac na poszczególnych ulicach może ulec zmianie.								
			Zgłoszenie do odbioru					
			Odebrane i przekazane do ZDIz					
			Podpisywanie umowy, przekazanie placu					
			W trakcie realizacji					