

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 GDAŃSK

Gdańskie Wody sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo w sprawie remontu nawierzchni jezdni wraz z poprawą odwodnienia ulicy Cieszyńskiego informuje:

1. kolektor kanalizacji deszczowej we wskazanym zakresie- **stan dobry**;
2. przykanaliki i przyłącza kanalizacji deszczowej - **stan dobry**;
3. studnie k.d:

do wymiany:

- włązy nastudzienne na nowe zgodne z wytycznymi spółki Gdańskie Wody;
- podbudowa włązów - wymiana kostki brukowej pod żeliwem na pierścienie regulacyjne;
- wymiana płyt nastudziennych w jezdni na płyty z pierścieniami odcciążającymi (zwłaszcza studnia o nr k165-20 (na wysokości bud. Cieszyńskiego 17- pomiędzy podjazdem pod lewą klatkę a wjazdem na pętlę): pęknięta płyta nastudzienna);
- naprawa doszczelnień włączy we wszystkich studniach;
- wymiana stopni zjazdowych we wszystkich studniach;

Poza w/w stan dobry.

4. wpusty uliczne:

- wymiana żeliwnych wpustów ulicznych na wpusty typu górskiego;
- wymiana całego wpustu nr 165-05 (pęknięty krąg) ;
- naprawa doszczelnień włączy;

Poza w/w stan dobry.

Należy rozpatrzyć konieczność doprojektowania dodatkowych wpustów (typu górskiego) w najniższej części ulicy. Ponadto należy rozważyć przeniesienie studni i wpustów znajdujących się w strefie przejścia pieszego na wysokości Kościoła.

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH



Wojciech Szpakowski